

**“ОҚТОШ ВА ПОШХУРТ ЕР ОСТИ СУВ МАНБАЛАРИДАН СУВ ҚУВУРИ
ҚУРИШ ЙЎЛИ БИЛАН СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ МУЗРАБОД ТУМАНИНИНГ
СУВ ТАЪМИНОТИНИ ЯХШИЛАШ”**

Асос:	2022 йил 2 августдаги ПҚ-342-сон қарори.
Амалга ошириш муддати:	2022-2026 йиллар
Қарз битими:	2020 йил 9 декабрдаги 50979–сон
Лойиҳа қиймати:	60,38 млн доллар, шундан: - 50,0 млн доллар (82,8%) ЕТТБ маблағи; - 10,38 млн долл (17,2%) Ўзбекистон ҳиссаси.

Амалга ошириладиган ишлар

- 75 км ичимлик суви тизимини қуриш ва реконструкция қилиш;
- 18 та сув тақсимлаш иншоотини қуриш ва жиҳозлаш;
- лаборатория ва назорат биносини қуриш

Бугунги ҳолати

Бугунги кунда ЕТТБнинг 3 та лойиҳаси (шу билан бирга Тошкент шаҳри ва Наманган вилояти) доирасида батафсил лойиҳалаш, тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва қурилиш ишларини техник назорат қилиш бўйича ёлланган консультант “Libanconsult AGM” (Ливан) компанияси томонидан **39,91** млн.долларлик **8** та пакет бўйича ҳужжатлар ишлаб чиқилмоқда.

Шартномалар ҳолати

Дастлабки ҳисоб китоблар бўйича лойиҳа доирасида жами **40,05** млн долларлик **11** та шартнома имзоланиши режалаштирилган.

Хизматлар кўрсатиш бўйича

Режалаштирилган **3** та пакет доирасида, **1,4** млн долларлик **1** та шартнома имзоланган.

Биринчи пакет. Лойиҳа-смета ва тендер ҳужжатлари ишлаб чиқиш ҳамда объектларда қурилиш-монтаж ишлари устидан техник назоратини олиб бориш (**1,4** млн долл.).

Консултант компания сифатида ёлиб топилган “Libanconsult AGM” (Ливан) билан батафсил лойиҳалаш ва тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишлари учун 2022 йил 12 апрелда **3,7** млн долларлик шартнома имзоланди.

Консультант томонидан **39,91** млн.долларлик **8** та пакет бўйича батафсил лойиҳалаш, тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишлари бошланган.

Иккинчи пакет. TSNW-S01 Термиз шаҳар ва Ходжапак сув тизими гидравлик модели ва электрон картасини ишлаб чиқиш (0,3 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (11.12.2022 йил).

2023 йил **январьда** тендерга эълон берилиши, **мартда** тендер ўтказилиши, ғолиб компания билан **майда** шартнома тузилиб, **июндан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Учинчи пакет. TSNW-S02 Қурилиш назорати (1,91 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2022 йил 9 декабрь).

2023 йил **январьда** тендерга эълон берилиши, **мартда** тендер ўтказилиши, ғолиб компания билан **майда** шартнома тузилиб, **июндан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Ускуна ва техника харид қилиш бўйича

1 та пакет доирасида дастлабки ҳисоб-китоблар бўйича жами **2,28** млн долларлик **4 та** шартнома имзоланиши режалаштирилган.

Биринчи пакет. Махсус техникалар харид қилиш (2,28 млн долл.).

Мазкур пакет **4 та лотдан** иборат бўлиб, жами **6 та** лойиҳа учун (Наманган 49359, Наманган 51032, Хоразм 49358, Хоразм 50526, Қашқадарё 50525, Сурхондарё 50979) умумий қиймати **3,7** млн долларлик **68** дона, шундан бу лойиҳа доирасида **26 дона** техника харид қилинмоқда.

Махсус техникаларни харид қилиниши "Наманган вилоятининг сув таъминоти ва канализация тизимини модернизация қилиш" лойиҳаси (Наманган 49359) орқали амалга оширилиши белгиланди (**NWP-5**).

Хитойнинг "Peak International Trade Co. Ltd." компанияси билан 2022 йил 27 июнда:

Биринчи лот бўйича *606,6 минг долларлик NWP 5.1 шартномаси (шундан бу лойиҳага 1 та ассенизаторли лой олувчи машина);*

Учинчи лот бўйича *356,5 минг долларлик NWP 5.3 шартномаси (шундан бу лойиҳага 1 дона канализация қувурларини тозалаш машинаси)*

2021 йил 23 ноябрда **Тўртинчи лот** бўйича **1,28** млн долларга тенг NWP-5.4 шартномаси имзоланди (*шундан бу лойиҳага 12 дона АВР машинаси харид қилинади*).

Шартномалар ИТСВдан рўйхатдан ўтказилган, **0,05** млн долларлик аванс маблағлари тўланган. “Peak International Trade Co. Ltd.” компанияси билан қўшимча келишув имзоланган. бўлиб, ИТСВдан рўйхатдан ўтказилиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, **Иккинчи лот** бўйича 2022 йил 27 июнда **“Orville Services LLP” (Британия)** компанияси билан NWP-5.2 шартномаси имзоланди (*шундан бу лойиҳага 12 дона эксковатор погрузчик харид қилинмоқда*).

Мазкур шартнома ҳам ИТСВда рўйхатдан ўтказилди. “Orville Services LLP” билан қўшимча келишув имзоланган. Унга кўра 4 та лот бўйича амалда етказилган техника учун маблағлар ўтказилиши белгиланган. Техника етиб келмади.

Қурилиш-монтаж ишлари бўйича

Режалаштирилган **6 та пакет** доирасида дастлабки ҳисоб-китоблар бўйича жами **37,7** млн долларлик **8 та** шартнома имзоланиши режалаштирилган. Булар:

Биринчи пакет. TSNW-S03

TSNW-S03/01. Пошхурт сув иншоотини қуриш (3 млн долл.).

TSNW-S03/02. Шержон (Оқтош ўрнига) сув иншоотини реконструкция қилиш (1,2 млн долл.).

TSNW-S03/03. Сув тақсимлаш иншоотини реконструкция қилиш (6 млн долл.).

Ҳозирги кунда 3 та лот бўйича тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2023 йил 3 февраль).

2023 йил **мартда** тендерга эълон берилиши, **майда** тендер ўтказилиши, голиб компания билан **августда** шартнома тузилиб, **сентябдан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Иккинчи пакет. TSNW-S04. Пошхурт сув иншоотидан Шержон сув тақсимлаш иншоотигача сув қувурини қуриш (4 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2023 йил 4 май).

2023 йил **июнда** тендерга эълон берилиши, **августда** тендер ўтказилиши, **ғолиб** компания билан **октябрьда** шартнома тузилиб, **декабрдан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Учинчи пакет. TSNW-S05. Шержон сув тақсимлаш иншоотидан Марказий сув тақсимлаш иншоотигача сув қувурларини қуриш (12 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2023 йил февраль).

2023 йил **мартда** тендерга эълон берилиши, **майда** тендер ўтказилиши, **ғолиб** компания билан **августда** шартнома тузилиб, **сентябрдан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Тўртинчи пакет. TSNW-S06. Аҳоли яшаш ҳудудлари сув тизимларини ривожлантириш (11 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2023 йил февраль).

2023 йил **мартда** тендерга эълон берилиши, **майда** тендер ўтказилиши **ғолиб** компания билан **августда** шартнома тузилиб, **сентябрдан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Бешинчи пакет. TSNW-S07. Бошқариладиган арматура (регулируемая арматура) сотиш олиш (0,5 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2023 йил февраль).

2023 йил **мартда** тендерга эълон берилиши, **майда** тендер ўтказилиши, **ғолиб** компания билан **июльда** шартнома тузилиб, **августдан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.

Олтинчи пакет. TSNW-S08. Сувни ҳисобга олиш ускуналарини етказиб бериш ва ўрнатиш (2 млн долл.).

Ҳозирги кунда тендер ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда (2023 йил март).

2023 йил **майда** тендерга эълон берилиши, **июлда** тендер ўтказилиши, **ғолиб** компания билан **ноябрда** шартнома тузилиб, **декабрдан** шартнома бўйича ишларни бошланиши кўзда тутилган.